

Montageabnahmeprotokoll

SONNENKRAFT Montage-Partner

Endkunde/Montageadresse

Firma / Kundennummer

Name

Adresse

Adresse

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Montageteam

Ansprechpartner

ÖSTERREICH Tel. Nr.: 04212 45010

Fax Nr.: 04212 45010-377

HINWEIS: Bitte das Montageprotokoll zusammen mit dem Lieferschein an das SONNENKRAFT-Büro zurücksenden. Fotos mit Montage-Auftragsnummer als Dateiname per Email (*.jpg) senden an office@sonnenkraft.com (Österreich).

INFORMATION: Das Montageprotokoll dient der Qualitätssicherung im Zuge der Kollektormontage

Durchgeführte Tätigkeiten bitte ankreuzen!

1 Verwendete Bauteile

- Kollektortype / Anzahl der Kollektoren /
- Befestigungs / Anzahl /
- Original SONNENKRAFT-Dichtungen verwendet
- Fühlerrohrverlängerung bei IDMK/IMK montiert
- SONNENKRAFT Blecheinfassung montiert

2 Durchgeführte Montage laut Bestellung

- DDU Zubehör für Dachdurchführung montiert
- Zusatzverrohrung Aufdach VREWm VRCU.....m
- Zusatzverrohrung Indach VLRLIm
- gemäß SONNENKRAFT-Montageanleitung
- Kollektverbindung geschraubt gelötet
- Verschaltung Kollektorfeld laut Planungsvorgabe
- Dichtheitskontrolle mit Druckluft 6 bar und Leckspray
- Fühler bei IDMK/IMK vollständig hineingeschoben
- Kontrolle Glasscheiben / Gummidichtung / Abdeckleisten - unbeschädigt
- Kontrolle Be-/Entlüftungsöffnungen - frei zugänglich
- Anlagenfoto (ab 30m² Kollektorfläche, bei Aufdachmontage auch von Befestigung)
- Fühlerdose montiert
- Sicherheitsdachhaken lt. EU-Norm montiert

3 Zusatzleistungen (Die hier angeführten Zusatzleistungen werden über den Installateur an den Endkunden verrechnet.)

.....

Auftraggeber (Name / Unterschrift).....

4 Bemerkungen

.....

5

Montagefirma Endkunde.....

Datum..... Datum.....

Unterschrift Unterschrift

HINWEIS: Die neue Solaranlage hat einen Einfluss auf die bestehende Blitzschutzanlage. Bitte klären Sie mit Ihrem Elektriker eine eventuelle Anpassung Ihrer Blitzschutzanlage.